

Szpital Powiatowy w Rawiczu
Wydział Opieki i Promocji
i Rozwoju
(1)

Rawicz, dnia 28 sierpnia 2026 r.

WO.8023.48.2026

Pani
Barbara Bogacka-Gancarczyk
Radna Rady Powiatu Rawickiego

W odpowiedzi na Pani interpelację dot. zakończenia inwestycji i terminu uruchomienia rozbudowanego Oddziału Geriatrycznego w załączeniu przesyłam odpowiedź Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.

Z poważaniem

z up. STAROSTY
Katarzyna Łęcka
KACZALNIK
Wydziału Opieki, Promocji
i Rozwoju



**Szpital Powiatowy
w Rawiczu Sp. z o.o.**

ul. Gen. Grotu Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
T: +48 65 546 24 13-16 (centrala), T: +48 65 545 21 62 (sekretariat)
E: sekretariat@szpitalrawicz.pl, www.szpitalrawicz.pl
NIP: 699-19-19-769, REGON: 300904130, KRS: 0000316422
Bank Gospodarstwa Krajowego: 44 1130 1088 0001 3108 3620 0001
Kapitał zakładowy: 52 mln 715 tys. zł w całości opłacony



NOBLE
CERT
PN EN ISO 9001
CERTYFIKOWANY
SYSTEM
ZARZĄDZANIA

NLO-0704-6/26

Rawicz, dnia 28.08.2026 r.

Szanowny Pan

**Jakub Moryson
Wicestarosta**

ul. Rynek 17
63-900 Rawicz

Dotyczy: pisma WO.8023.48.2026 z dnia 21 sierpnia 2026 r. otrzymanego pocztą elektroniczną w dniu 24.08.2026 r. na adres sekretariat@szpitalrawicz.pl

W odpowiedzi na złożoną, do Starosty Rawickiego, interpelację dotyczącą zakończenia inwestycji i terminu uruchomienia rozbudowanego Oddziału Geriatrycznego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

W związku z pozyskaniem przez Szpital środków publicznych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na Oddział Geriatryczny, gdzie odbywać się ma specjalistyczna opieka nad osobami starszymi w maju 2025 r. została przeprowadzona procedura przetargowa w trybie podstawowym mająca na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy

Celem inwestycji było przeprowadzenie szeregu prac budowlanych na poziomie II piętra budynku głównego. Podjęte prace miały na celu nie tylko usunięcie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, ale także stworzenie odpowiednich warunków do zapewnienia specjalistycznej opieki geriatrycznej osobom starszym.

Prowadzone prace budowlane, w oparciu o podpisaną umowę nr 2025/07/00039 z dnia 22 lipca 2025 r., zakończyły się 30 czerwca 2026 r. Obecnie prowadzone są czynności związane z usuwaniem stwierdzonych usterek, przygotowaniem pomieszczeń i infrastruktury do rozpoczęcia ich użytkowania na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zakończeniem robót dodatkowych, których wykonanie stało się możliwe ze względu na dodatkowe zwiększenie dofinansowania z MZ. Deklarowany przez GW termin zakończenia tych prac to 30 września 2026 r. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa

pacjentów Zarząd Szpitala podjął decyzję o niewprowadzaniu pacjentów do pomieszczeń objętych pracami do czasu zakończenia niezbędnych prac.

Ponadto, w odpowiedzi na pozostałe pytania wyjaśniamy:

1. Jaki jest aktualny stan realizacji całej inwestycji? Czy roboty budowlane zostały odebrane, ewentualne usterki usunięte, wyposażenie dostarczone i uruchomione oraz uzyskano wszystkie decyzje, opinie i dopuszczenia niezbędne do użytkowania nowych pomieszczeń? Jeżeli pozostały czynności do wykonania, proszę je wskazać wraz z przewidywanymi terminami ich zakończenia.

Aktualny stan realizacji inwestycji jak powyżej. Trwa usuwanie usterek. Oddanie do użytku i uruchomienie infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu, a także na dokonanie końcowych płatności na rzecz wykonawców musi zakończyć się do 31 października 2026 r. W zakresie robót objętych umową, zakwalifikowanych jako remont, nie powstał obowiązek zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy ani uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. W jakim terminie rozbudowany Oddział Geriatryczny rozpocznie przyjmowanie pacjentów w nowych pomieszczeniach i od kiedy dostępnych będzie docelowo 40 łóżek? Jeżeli nie, proszę wskazać przyczyny oraz przedstawić aktualny harmonogram działań.
Zgodnie z podpisaną Umową 40 łóżkowy Oddział Geriatryczny powinien być gotowy na przyjęcie pacjentów od 1 listopada 2026 r.

3. Czy zapewniono finansowanie świadczeń przez NFZ oraz obsadę lekarską i pozostały personel niezbędny do wykorzystania wszystkich 40 łóżek? Jeżeli nie, proszę wskazać brakujące warunki i przewidywany termin ich spełnienia.

Pozyskanie przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. środków zewnętrznych na realizację inwestycji nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital, podobnie jak każdy inny beneficjent programu KPO nie posiada gwarancji finansowania przez NFZ świadczeń Oddziału Geriatrycznego. Ewentualne zwiększenie zakresu finansowanych świadczeń będzie uzależnione od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz obowiązujących zasad kontraktowania świadczeń czyli ogłoszenie postępowania konkursowego.

W międzyczasie czynimy starania w celu pozyskania personelu lekarsko – pielęgniarskiego w takim wymiarze, żeby móc spełnić przewidywane konkursowe. Dotychczasowym efektem tych działań jest m.in. uzyskanie przez Szpital trzech miejsc specjalizacyjnych w zakresie geriatрії i zatrudnienie 1 lekarza jako rezydenta.

4. W jakim zakresie do czasu pełnego uruchomienia rozbudowanego oddziału zabezpieczona jest opieka geriatryczna dla mieszkańców powiatu przy obecnej, ograniczonej liczbie łóżek? Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. przekazuje, iż obecne wykonanie kontraktu wynosi 87,95% od początku roku realizowanego aktualnie na wydzielonych 6 łóżkach. Zakładamy, że w momencie zapewnienia właściwych warunków dla pacjentów i uruchomienia 13 łóżek (tytuł dotyczy umowy z NFZ) wykonanie kontraktu zwiększy się do poziomu 100%.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Padozowski

Sporządziła:
Danuta Guzikowska
Inspektor ds. technicznych
Dział Logistyki
tel. 65 5376225